

Proyecto:	“REGENERACIÓN URBANA DEL ÁREA QUE COMPRENDE EL PARQUE INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DEL TENA”
Monto Total:	USD. 1.964.202,84
Plazo:	300 DÍAS
Fecha Inicio:	18 abril de 2026
Fecha Fin:	11 febrero de 2027
Contratista:	CONSORCIO TENA PARK Ing. Diana Martinez
Administrador:	Ing. Holguer Chagcha
Fiscalizadores:	Ing. Jimmy Hurtado – Civil Ing. Yessenia Ramos – Eléctrico Ing. Paul Randi – Ambiental
Avance:	2%
Estado:	En ejecución

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN