

PROYECTO:	“READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO AEROPUERTO N. 1 DE LA CIUDAD DE TENA”
Monto Programado:	usd. 128,486.73
Monto Trabajos Adicionales:	Usd. 13,347.68
Monto Total:	Usd. 141,834.41
Plazo:	60 días
Fecha Inicio:	23 agosto del 2025
Fecha Fin prevista:	18 septiembre del 2025
Reprogramación:	Existió una reprogramación de actividades por temas de trabajos adicionales y obras complementarias, trabajos que no fueron contemplados en el contrato principal.
Suspensión:	Del 30 septiembre de 2025 al 28 noviembre de 2025
Fecha de Reinicio:	29 noviembre del 2025
Nueva Fecha Fin:	18 diciembre de 2025
Contratista:	Ing. Norelis Colina Procurador Común CONSORCIO PARQUE TEMÁTICO AEROPUERTO1
Administrador:	Ing. Holguer Chagcha
Fiscalizadores:	Ing. Herman Rugel - Civil Ing. Ligia Rueda - Ambiental
Avance:	100%
Estado:	Liquidado en proceso de Recepción

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN